

**REPORTE VALIDADO DE DESTINO DEL GASTO  
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE  
EJERCICIO 2019**

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLOBALE_APROBADO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2019	2	SLP190201534473	572.236,84 €	MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE TAMCUIME - 74728	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	17/05/19	17/08/19	572.236,64 €	572.236,64 €	171.671,05 €	171.671,05 €	171.671,05 €	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SLP190201535044	134.824,48 €	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE GUAYMAS MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 48944	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	01/03/19	07/03/19	134.010,88 €	134.010,88 €	134.010,88 €	134.010,88 €	134.010,88 €	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SLP190201535060	154.085,12 €	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE PALO DE ARCO MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 48970	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	01/03/19	07/03/19	154.085,12 €	154.085,12 €	154.085,12 €	154.085,12 €	154.085,12 €	Terminado	Validado avances
2019	2	SLP190201535073	192.606,40 €	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LOS REMEDIOS MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 48999	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	01/03/19	07/03/19	192.606,40 €	192.606,40 €	192.606,40 €	192.606,40 €	192.606,40 €	Terminado	Validado avances
2019	2	SLP190201535586	994.388,82 €	CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EJIDO RANCHO NUEVO - 49982	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	20/03/19	17/06/19	994.388,82 €	994.388,82 €	994.388,82 €	994.388,82 €	994.388,82 €	Terminado	Validado avances
2019	2	SLP190201535607	993.096,31 €	CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA GARITA - 50030	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	20/03/19	17/06/19	993.096,31 €	993.096,31 €	952.420,70 €	952.420,70 €	952.420,70 €	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SLP190201535617	994.480,23 €	CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE MANJA TANCHANACO MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 50055	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	25/03/19	22/06/19	994.480,23 €	994.480,23 €	994.480,23 €	994.480,23 €	994.480,23 €	Terminado	Validado avances
2019	2	SLP190201536010	769.289,69 €	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN FRANCISCO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 50738	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	15/04/19	13/06/19	759.289,69 €	759.289,69 €	759.289,69 €	759.289,69 €	759.289,69 €	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SLP190201535179	992.552,48 €	CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PUHUITZE - 49204	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	20/03/19	17/06/19	992.552,47 €	992.552,47 €	791.161,51 €	791.161,51 €	791.161,51 €	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SLP190201535198	992.552,48 €	CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LANIM - 49240	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	20/03/19	17/06/19	992.552,48 €	992.552,48 €	992.552,48 €	992.552,48 €	992.552,48 €	Terminado	Validado avances
2019	2	SLP190201532947	374.882,71 €	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE TANCHACHIN MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 72433	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	13/05/19	29/06/19	374.882,71 €	374.882,71 €	374.882,71 €	374.882,71 €	374.882,71 €	Terminado	Validado avances
2019	2	SLP190201533117	168.846,60 €	PAVIMENTACION DE LA CALLE ACCESO A CENTRO DE SALUD LA MESA TAMPAXAL MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 72665	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	13/05/19	13/06/19	168.846,60 €	168.846,60 €	168.846,60 €	168.846,60 €	168.846,60 €	Terminado	Validado avances

**REPORTE VALIDADO DE DESTINO DEL GASTO  
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE  
EJERCICIO 2019**

DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PR E_PROY ECTO	DETALLE_PR E_PROY ECTO	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PR E_PROY ECTO	DETALLE_PR E_PROY ECTO	DETALLE_PR E_PROY ECTO	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PR E_PROY ECTO	DETALLE_PR E_PROY ECTO	AVANCE_FINAN CER	AVANCE_FINAN CER	AVANCE_FINAN CER	AVANCE_FINAN CER	AVANCE_FINAN CER	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	TRIMES TRE	FOLIO	MONTO_GLOB AL_APROBADO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSA BLE	ENTIDAD_RESP ONSABLE	MUNICIPIO_R ESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROY ECTO	CLASIFICACION	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2019	2	SLP1902015 42469	402.294,80 €	PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO A ESCUELA DE PRESCOLAR CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA MESA TAMPAXAL MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 61781	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	12/04/19	31/05/19	402.294,00 €	402.294,00 €	402.294,00 €	402.294,00 €	402.294,00 €	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SLP1902015 33716	994.098,63 €	CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 73680	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	20/05/19	17/08/19	994.098,63 €	994.098,63 €	600.788,96 €	600.788,96 €	600.788,96 €	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SLP1902015 35013	115.563,84 €	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TANCHACHIN MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 48910	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	01/03/19	07/03/19	115.563,84 €	115.563,84 €	115.563,84 €	115.563,84 €	115.563,84 €	Terminado	Validado avances
2019	2	SLP1902015 39395	499.568,53 €	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA - 82346	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	22/05/19	22/08/19	499.568,53 €	499.568,53 €	149.870,56 €	149.870,56 €	149.870,56 €	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SLP1902015 42275	176.117,64 €	CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL SABINAL MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 61528	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	15/04/19	28/05/19	176.117,64 €	176.117,64 €	176.117,64 €	176.117,64 €	176.117,64 €	Terminado	Validado avances
2019	2	SLP1902015 42516	402.724,67 €	PAVIMENTACION DE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN RAFAEL TAMPAXAL MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 61846	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	12/04/19	26/04/19	402.724,67 €	402.724,67 €	402.724,67 €	402.724,67 €	402.724,67 €	Terminado	Validado avances
2019	2	SLP1902015 42563	384.659,54 €	PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS Y CALLE DE ACCESO AL EMSAD CON CONCRETO HIDRAULICO EN TAMPAXAL MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 61902	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	12/04/19	20/05/19	384.659,54 €	384.659,54 €	384.659,54 €	384.659,54 €	384.659,54 €	Terminado	Validado avances
2019	2	SLP1902015 35632	1.050.169,86 €	CONSTRUCCION DE DIECIOCHO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TANCUIME BARRIO PAJAMITZEN - 50077	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	19/03/19	17/06/19	1.050.169,86 €	1.050.169,86 €	1.050.169,86 €	1.050.169,86 €	1.050.169,86 €	Terminado	Validado avances
2019	2	SLP1902015 35645	994.098,63 €	CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TANCHANACO MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 50096	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	25/03/19	22/06/19	994.098,63 €	994.098,63 €	936.638,85 €	936.638,85 €	936.638,85 €	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SLP1902015 35726	993.872,92 €	CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 50230	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	15/04/19	13/07/19	993.872,92 €	993.872,92 €	915.995,16 €	915.995,16 €	915.995,16 €	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SLP1902015 35739	607.977,16 €	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAS ANIMAS DE LA LOCALIDAD DE LAS ANIMAS MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 50270	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	15/04/19	13/06/19	607.977,16 €	607.977,16 €	493.563,66 €	493.563,66 €	493.563,66 €	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SLP1902015 36142	499.999,43 €	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA - 51009	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	12/04/19	12/07/19	499.999,43 €	499.999,43 €	499.999,43 €	499.999,43 €	499.999,43 €	Terminado	Validado avances

**REPORTE VALIDADO DE DESTINO DEL GASTO  
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE  
EJERCICIO 2019**

DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PR OYECTO	AVANCE_FINAN CER	AVANCE_FINAN CER	AVANCE_FINAN CER	AVANCE_FINAN CER	AVANCE_FINAN CER	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLOB AL_APROBADO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD_RESP ONSABLE	MUNICIPIO_R ESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROY ECTO	CLASIFICACION	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2019	2	SLP1902015 36162	467.603,36 €	CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL CHILAF - 51063	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	15/04/19	15/07/19	467.603,36 €	467.603,36 €	370.412,26 €	370.412,26 €	370.412,26 €	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SLP1902015 33426	997.777,44 €	CONSTRUCCION DE VEINTINUEVE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE MUHUATL - 73198	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	16/05/19	16/08/19	997.777,44 €	997.777,44 €	726.700,86 €	726.700,86 €	726.700,86 €	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SLP1902015 36299	#####	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA LIMONCITO A TAMPAXAL TRAMO DEL KM CERO AL KM SEIS EN TRAMOS AISLADOS UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AQUISMÓN - 77691	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	01/06/19	30/09/19	- €	- €	- €	- €	- €	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SLP1902015 48118	935.747,39 €	CONSTRUCCION DE DIECISÉIS CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE JAGUEY CERCADO - 69992	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	13/05/19	13/08/19	935.747,39 €	935.747,39 €	689.562,41 €	689.562,41 €	689.562,41 €	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SLP1902015 48133	818.489,59 €	CONSTRUCCION DE CATORCE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LA CUESTA TANTZOTZOB MUNICIPIO DE AQUISMÓN SLP - 70017	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	20/05/19	17/08/19	- €	- €	- €	- €	- €	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SLP1902015 46087	985.542,80 €	CONSTRUCCION DE CUARENTA LOSAS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PAXALIA - 67001	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	22/04/19	20/07/19	985.542,80 €	985.542,80 €	295.662,84 €	295.662,84 €	295.662,84 €	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SLP1902015 46093	991.333,66 €	CONSTRUCCION DE VEINTIOCHO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE JOL MOM MUNICIPIO DE AQUISMÓN SLP - 67007	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	29/04/19	28/07/19	991.333,66 €	991.333,66 €	680.022,88 €	680.022,88 €	680.022,88 €	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SLP1902015 46136	398.108,30 €	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE LA MINA DE BELEMONT - 67051	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	29/04/19	27/07/19	398.108,30 €	398.108,30 €	275.634,42 €	275.634,42 €	275.634,42 €	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SLP1902015 46447	818.580,00 €	CONSTRUCCION DE CATORCE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA - 67491	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	20/03/19	17/06/19	818.580,02 €	818.580,02 €	818.580,02 €	818.580,02 €	818.580,02 €	Terminado	Validado avances
2019	2	SLP1902015 46465	174.650,00 €	CONSTRUCCION DE SIETE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA - 67520	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	20/03/19	17/06/19	174.650,00 €	174.650,00 €	174.650,00 €	174.650,00 €	174.650,00 €	Terminado	Validado avances
2019	2	SLP1902015 46494	897.765,75 €	PAVIMENTACION DE CALLE QUE CONDUCE AL PREESCOLAR CON CONCRETO HIDRAULICO DE QUINCE CENTIMETROS TANUTE POCTEJA - 67554	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	20/03/19	17/06/19	897.765,75 €	897.765,75 €	897.765,75 €	897.765,75 €	897.765,75 €	Terminado	Validado avances
2019	2	SLP1902015 46569	995.492,33 €	CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TAMPATE BARRIO JOLIA - 67624	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	29/04/19	27/07/19	995.492,33 €	995.492,33 €	894.242,81 €	894.242,81 €	894.242,81 €	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SLP1902015 46623	637.092,15 €	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA LAJA - 67684	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	06/05/19	05/07/19	637.092,15 €	637.092,15 €	191.127,65 €	191.127,65 €	191.127,65 €	En Ejecución	Validado avances

**REPORTE VALIDADO DE DESTINO DEL GASTO  
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE  
EJERCICIO 2019**

DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PR OYECTO	AVANCE_FINAN CIAMIENTO	AVANCE_FINAN CIAMIENTO	AVANCE_FINAN CIAMIENTO	AVANCE_FINAN CIAMIENTO	AVANCE_FINAN CIAMIENTO	ESTATUS	FLUJO	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLO BAL_APROBADO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD_RESP ONSABLE	MUNICIPIO_R ESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROY ECTO	CLASIFICACION	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	RECAUDADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO
2019	2	SLP1902015 45098	997.777,44 €	CONSTRUCCION DE VEINTINUEVE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE ALITZE - 65572	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	17/04/19	17/07/19	997.777,44 €	997.777,44 €	721.077,78 €	721.077,78 €	721.077,78 €	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SLP1902015 45402	528.232,31 €	CONSTRUCCION DE NUEVE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA - 66042	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	22/04/19	20/07/19	528.232,31 €	528.232,31 €	528.232,31 €	528.232,31 €	528.232,31 €	Terminado	Validado avances
2019	2	SLP1902015 45413	450.483,22 €	MEJORAMIENTO DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SAN JOSE DE OJIA - 66067	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	17/04/19	30/05/19	450.483,22 €	450.483,22 €	450.483,22 €	450.483,22 €	450.483,22 €	Terminado	Validado avances
2019	2	SLP1902015 45588	990.957,68 €	CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA - 92049	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	27/05/19	24/08/19	990.957,68 €	990.957,68 €	297.287,30 €	297.287,30 €	297.287,30 €	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SLP1902015 45629	589.031,96 €	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDÁCTICA DE SEIS POR OCHO ESTRUCTURA IEIFE EN LA LOCALIDAD DE CUETAB MUNICIPIO DE AQUISMON - 92097	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	29/05/19	17/09/19	589.031,96 €	589.031,96 €	176.709,59 €	176.709,59 €	176.709,59 €	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SLP1902015 47385	400.565,23 €	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LAS GOLONDIRNAS - 68690	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	13/05/19	13/07/19	400.565,23 €	400.565,23 €	120.169,27 €	120.169,27 €	120.169,27 €	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SLP1902015 47407	#####	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TANTZOTZOB MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 68727	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidad	10/05/19	10/08/19	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	Terminado	Validado avances
2019	2	SLP1902015 47434	409.152,36 €	CONSTRUCCION DE DOCE MUROS FIRMES EN EL BARRIO SAN JUANITO DE LA LOCALIDAD DE TAMAPATZ - 68782	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	13/05/19	10/08/19	409.152,36 €	409.152,36 €	122.745,71 €	122.745,71 €	122.745,71 €	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SLP1902015 44813	998.000,00 €	CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TANCHOPOL - 65137	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	17/04/19	17/07/19	998.000,00 €	998.000,00 €	498.546,49 €	498.546,49 €	498.546,49 €	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SLP1902015 44825	410.000,00 €	CONSTRUCCION DE UN AULA DE SEIS POR OCHO ESTRUCTURA REGIONAL TIPO IEIFE EN LA LOCALIDAD DE TAMAPATZ MUNICIPIO DE AQUISMON - 65153	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	15/04/19	22/07/19	410.000,00 €	410.000,00 €	284.967,95 €	284.967,95 €	284.967,95 €	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SLP1902015 46661	372.371,14 €	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN RAFAEL TAMAPATZ - 67720	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	13/05/19	13/07/19	111.711,34 €	372.371,14 €	111.711,34 €	111.711,34 €	111.711,34 €	En Ejecución	Validado avances
2019	2	SLP1902015 45527	699.695,24 €	CONSTRUCCION DE DOCE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TAHUILATZEN - 66264	24	San Luis Potosí	Aquismón	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	17/04/19	17/07/19	699.695,24 €	699.695,24 €	523.734,81 €	523.734,81 €	523.734,81 €	En Ejecución	Validado avances