

**DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE EJERCICIO 2019
MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P.**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLO BAL_APROBA DO	NOMBRE DE LA OBRA	ID_ENTI DAD_RE SPONSA BLE	ENTIDA D_RESP ONSAB LE	MUNICIPIO _RESPON SABLE	TIPO_PROG RAMA_PRO YECTO	CLASIFICA CION	INSTITUCIO N_EJECUTO RA	NUMERO _PROYEC TO	FECHA_IN ICIO	FECHA_T ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETI DO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSE RVACIONE S_RE VISIO N
2019	3	SLP190201535607	Proyecto de inversión	\$ 993.096,31	CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA GARITA - 50030	24	San Luis Potosí	Aquismon	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AQUISMON	50030	20/03/19	17/06/19	\$ 993.096,31	\$ 993.096,31	\$ 952.420,70	\$ 952.420,70	\$ 952.420,70	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	3	SLP190201545629	Proyecto de inversión	\$ 589.031,96	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDÁCTICA DE SEIS POR OCHO ESTRUCTURA IEIFE EN LA LOCALIDAD DE CUETAB MUNICIPIO DE AQUISMON - 92097	24	San Luis Potosí	Aquismon	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE AQUISMON SLP	92097	29/05/19	17/09/19	\$ 589.031,96	\$ 589.031,96	\$ 462.390,65	\$ 462.390,65	\$ 462.390,65	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	3	SLP190201545527	Proyecto de inversión	\$ 699.695,24	CONSTRUCCION DE DOCE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TAHUILATZEN - 66264	24	San Luis Potosí	Aquismon	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AQUISMON SLP	66264	17/04/19	17/07/19	\$ 699.695,24	\$ 699.695,24	\$ 523.734,81	\$ 523.734,81	\$ 523.734,81	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	3	SLP190201546093	Proyecto de inversión	\$ 991.333,66	CONSTRUCCION DE VEINTIOCHO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE JOL MOM MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 67007	24	San Luis Potosí	Aquismon	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AQUISMON SLP	67007	29/04/19	28/07/19	\$ 991.333,66	\$ 991.333,66	\$ 939.992,39	\$ 939.992,39	\$ 939.992,39	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	3	SLP190201536299	Proyecto de inversión	#####	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA LIMONCITO A TAMPAXAL TRAMO DEL KM CERO AL KM SEIS EN TRAMOS AISLADOS UBICADO EN EL MUNICIPIO DE AQUISMON - 77691	24	San Luis Potosí	Aquismon	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y vialidades	MUNICIPIO DE AQUISMON SLP	77691	01/06/19	30/09/19	\$ 750.000,00	#####	\$ 403.635,98	\$ 403.635,98	\$ 403.635,98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2019	3	SLP190201535739	Proyecto de inversión	\$ 607.977,16	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAS ANIMAS DE LA LOCALIDAD DE LAS ANIMAS MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 50270	24	San Luis Potosí	Aquismon	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y vialidades	MUNICIPIO DE AQUISMON	50270	15/04/19	13/06/19	\$ 607.977,16	\$ 607.977,16	\$ 607.977,16	\$ 607.977,16	\$ 607.977,16	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	3	SLP190201536010	Proyecto de inversión	\$ 769.289,69	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN FRANCISCO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 50738	24	San Luis Potosí	Aquismon	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte s y vialidades	MUNICIPIO DE AQUISMON	50738	15/04/19	13/06/19	\$ 769.289,69	\$ 769.289,69	\$ 769.289,69	\$ 769.289,69	\$ 769.289,69	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	3	SLP190201546087	Proyecto de inversión	\$ 985.542,80	CONSTRUCCION DE CUARENTA LOSAS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE PAXALJA - 67001	24	San Luis Potosí	Aquismon	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AQUISMON SLP	67001	22/04/19	20/07/19	\$ 985.542,80	\$ 985.542,80	\$ 985.542,80	\$ 985.542,80	\$ 985.542,80	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

**DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE EJERCICIO 2019
MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P.**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLO BAL_APROBA DO	NOMBRE DE LA OBRA	ID_ENTI DAD_RE SPONSA BLE	ENTIDA D_RESP ONSAB LE	MUNICIPIO _RESPON SABLE	TIPO_PROG RAMA_PRO YECTO	CLASIFICA CION	INSTITUCIO N_EJECUTO RA	NUMERO _PROYEC TO	FECHA_IN ICIO	FECHA_T ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETI DO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSE RVACIONE S_RE VISIO N
2019	3	SLP190201535179	Proyecto de inversión	\$ 992.552,48	CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PUHUITZE - 49204	24	San Luis Potosí	Aquismon	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AQUISMON SLP	49204	20/03/19	17/06/19	\$ 992.552,50	\$ 992.552,50	\$ 992.552,50	\$ 992.552,50	\$ 992.552,50	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	3	SLP190201535645	Proyecto de inversión	\$ 994.098,63	CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TANCHANACO MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 50096	24	San Luis Potosí	Aquismon	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AQUISMON	50096	25/03/19	22/06/19	\$ 994.098,63	\$ 994.098,63	\$ 994.098,63	\$ 994.098,63	\$ 994.098,63	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	3	SLP190201544813	Proyecto de inversión	\$ 998.000,00	CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TANCHOPOL - 65137	24	San Luis Potosí	Aquismon	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AQUISMON SLP	65137	17/04/19	17/07/19	\$ 998.000,00	\$ 998.000,00	\$ 998.000,00	\$ 998.000,00	\$ 998.000,00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	3	SLP190201546136	Proyecto de inversión	\$ 398.108,30	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA LOCALIDAD DE LA MINA DE BELEMONT - 67051	24	San Luis Potosí	Aquismon	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	MUNICIPIO DE AQUISMON SLP	67051	29/04/19	27/07/19	\$ 398.108,30	\$ 398.108,30	\$ 398.108,30	\$ 398.108,30	\$ 398.108,30	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	3	SLP190201546623	Proyecto de inversión	\$ 637.092,15	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA LAJA - 67684	24	San Luis Potosí	Aquismon	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE AQUISMON SLP	67684	06/05/19	05/07/19	\$ 637.092,16	\$ 637.092,16	\$ 637.092,16	\$ 637.092,16	\$ 637.092,16	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	3	SLP190201547385	Proyecto de inversión	\$ 400.565,23	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LAS GOLONDIRNAS - 68690	24	San Luis Potosí	Aquismon	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE AQUISMON SLP	68690	13/05/19	13/07/19	\$ 400.565,23	\$ 400.565,23	\$ 400.565,23	\$ 400.565,23	\$ 400.565,23	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	3	SLP190201534473	Proyecto de inversión	\$ 572.236,84	MEJORAMIENTO DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE TAMCUIME - 74728	24	San Luis Potosí	Aquismon	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE AQUISMON SLP	74728	17/05/19	17/08/19	\$ 572.236,84	\$ 572.236,84	\$ 572.236,84	\$ 572.236,84	\$ 572.236,84	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	3	SLP190201535044	Proyecto de inversión	\$ 134.824,48	REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE GUAYMAS MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 48944	24	San Luis Potosí	Aquismon	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	MUNICIPIO DE AQUISMON SLP	48944	01/03/19	07/03/19	\$ 134.824,48	\$ 134.824,48	\$ 134.824,48	\$ 134.824,48	\$ 134.824,48	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

**DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE EJERCICIO 2019
MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P.**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLO BAL_APROBA DO	NOMBRE DE LA OBRA	ID_ENTI DAD_RE SPONSA BLE	ENTIDA D_RESP ONSAB LE	MUNICIPIO _RESPON SABLE	TIPO_PROG RAMA_PRO YECTO	CLASIFICA CION	INSTITUCIO N_EJECUTO RA	NUMERO _PROYEC TO	FECHA_IN ICIO	FECHA_T ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETI DO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSE RVACIONE S_RE VISIO N
2019	3	SLP190201535726	Proyecto de inversión	\$ 993.872,92	CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 50230	24	San Luis Potosí	Aquismon	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AQUISMON	50230	15/04/19	13/07/19	\$ 993.872,92	\$ 993.872,92	\$ 993.872,92	\$ 993.872,92	\$ 993.872,92	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	3	SLP190201546661	Proyecto de inversión	\$ 372.371,14	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN RAFAEL TAMAPATZ - 67720	24	San Luis Potosí	Aquismon	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	MUNICIPIO DE AQUISMON SLP	67720	13/05/19	13/07/19	\$ 372.371,16	\$ 372.371,16	\$ 372.371,16	\$ 372.371,16	\$ 372.371,16	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	3	SLP190201533426	Proyecto de inversión	\$ 997.777,44	CONSTRUCCION DE VEINTINUEVE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE MUHUATL - 73198	24	San Luis Potosí	Aquismon	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AQUISMON SLP	73198	16/05/19	16/08/19	\$ 997.777,44	\$ 997.777,44	\$ 997.777,44	\$ 997.777,44	\$ 997.777,44	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	3	SLP190201533716	Proyecto de inversión	\$ 994.098,63	CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 73680	24	San Luis Potosí	Aquismon	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AQUISMON SLP	73680	20/05/19	17/08/19	\$ 994.098,63	\$ 994.098,63	\$ 994.098,63	\$ 994.098,63	\$ 994.098,63	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	3	SLP190201546569	Proyecto de inversión	\$ 995.492,33	CONSTRUCCION DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE TAMPATE BARRIO JOLJA - 67624	24	San Luis Potosí	Aquismon	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AQUISMON SLP	67624	29/04/19	27/07/19	\$ 995.492,33	\$ 995.492,33	\$ 995.492,33	\$ 995.492,33	\$ 995.492,33	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	3	SLP190201547434	Proyecto de inversión	\$ 409.152,36	CONSTRUCCION DE DOCE MUROS FIRMES EN EL BARRIO SAN JUANITO DE LA LOCALIDAD DE TAMAPATZ - 68782	24	San Luis Potosí	Aquismon	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AQUISMON SLP	68782	13/05/19	10/08/19	\$ 409.152,36	\$ 409.152,36	\$ 409.152,36	\$ 409.152,36	\$ 409.152,36	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	3	SLP190201548118	Proyecto de inversión	\$ 935.747,39	CONSTRUCCION DE DIECISÉIS CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE JAGUEY CERCADO - 69992	24	San Luis Potosí	Aquismon	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AQUISMON SLP	69992	13/05/19	13/08/19	\$ 935.747,39	\$ 935.747,39	\$ 935.747,39	\$ 935.747,39	\$ 935.747,39	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	3	SLP190201539395	Proyecto de inversión	\$ 499.568,53	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA - 82346	24	San Luis Potosí	Aquismon	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	MUNICIPIO DE AQUISMON SLP	82346	22/05/19	22/08/19	\$ 499.568,53	\$ 499.568,53	\$ 499.568,53	\$ 499.568,53	\$ 499.568,53	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

**DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE EJERCICIO 2019
MUNICIPIO DE AQUISMON, S.L.P.**

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLO BAL_APROBA DO	NOMBRE DE LA OBRA	ID_ENTI DAD_RE SPONSA BLE	ENTIDA D_RESP ONSAB LE	MUNICIPIO _RESPON SABLE	TIPO_PROG RAMA_PRO YECTO	CLASIFICA CION	INSTITUCIO N_EJECUTO RA	NUMERO _PROYEC TO	FECHA_IN ICIO	FECHA_T ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETI DO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSE RVACIONE S_RE VISIO N
2019	3	SLP190201544825	Proyecto de inversión	\$ 410.000,00	CONSTRUCCION DE UN AULA DE SEIS POR OCHO ESTRUCTURA REGIONAL TIPO IEIFE EN LA LOCALIDAD DE TAMAPATZ MUNICIPIO DE AQUISMON - 65153	24	San Luis Potosí	Aquismon	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	MUNICIPIO DE AQUISMON SLP	65153	15/04/19	22/07/19	\$ 410.000,00	\$ 410.000,00	\$ 410.000,00	\$ 410.000,00	\$ 410.000,00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	3	SLP190201536162	Proyecto de inversión	\$ 467.603,36	CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE EL CHILAF - 51063	24	San Luis Potosí	Aquismon	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AQUISMON SLP	51063	15/04/19	15/07/19	\$ 467.603,36	\$ 467.603,36	\$ 467.603,36	\$ 467.603,36	\$ 467.603,36	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	3	SLP190201545098	Proyecto de inversión	\$ 997.777,44	CONSTRUCCION DE VEINTINUEVE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE ALITZE - 65572	24	San Luis Potosí	Aquismon	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AQUISMON SLP	65572	17/04/19	17/07/19	\$ 997.777,44	\$ 997.777,44	\$ 997.777,44	\$ 997.777,44	\$ 997.777,44	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	3	SLP190201545588	Proyecto de inversión	\$ 990.957,68	CONSTRUCCIÓN DE DIECISIETE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA - 92049	24	San Luis Potosí	Aquismon	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AQUISMON SLP	92049	27/05/19	24/08/19	\$ 990.957,68	\$ 990.957,68	\$ 990.957,68	\$ 990.957,68	\$ 990.957,68	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	3	SLP190201546465	Proyecto de inversión	\$ 174.650,00	CONSTRUCCION DE SIETE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA - 67520	24	San Luis Potosí	Aquismon	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AQUISMON SLP	67520	20/03/19	17/06/19	\$ 174.650,00	\$ 174.650,00	\$ 174.650,00	\$ 174.650,00	\$ 174.650,00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	3	SLP190201548133	Proyecto de inversión	\$ 818.489,59	CONSTRUCCION DE CATORCE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LA CUESTA TANTZOTZOB MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 70017	24	San Luis Potosí	Aquismon	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	MUNICIPIO DE AQUISMON SLP	70017	20/05/19	17/08/19	\$ 818.489,59	\$ 818.489,59	\$ 818.489,59	\$ 818.489,59	\$ 818.489,59	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2019	3	SLP190201542469	Proyecto de inversión	\$ 402.294,80	PAVIMENTACION DE CALLE ACCESO A ESCUELA DE PREESCOLAR CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA MESA TAMPAXAL MUNICIPIO DE AQUISMON SLP - 61781	24	San Luis Potosí	Aquismon	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidades	MUNICIPIO DE AQUISMON SLP	61781	12/04/19	31/05/19	\$ 402.294,80	\$ 402.294,80	\$ 402.294,80	\$ 402.294,80	\$ 402.294,80	Terminado	Validado avances	Sin observaciones